




รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ ๑, ๒  
ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  
(งบประมาณ ๖๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท)



โดย  
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ ๑, ๒  
ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

\*\*\*\*\*

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ ๗๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ฉบับทบทวนเพิ่มเติม หน้า ๑๔๘ ข้อ ๒

วัตถุประสงค์

☞ เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะและการพังทลายของดิน รวมถึงการป้องกันน้ำท่วม

สัญญาจ้าง

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณตามสัญญา ๖๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างเลขที่ ๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๖๓๕ วัน เริ่มวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ครบกำหนด ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) เพื่อแก้ไขปรับรูปแบบงานก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และรายละเอียดการแบ่งงวดงานแนบท้ายสัญญาจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) เนื่องจากกิจการร่วมค้าฯ หยุดการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จนกว่าปัญหาอุปสรรคจะสิ้นสุด บัดนี้ ปัญหาและอุปสรรคสาธารณูปโภคได้สิ้นสุดแล้ว ดังนั้น เห็นควรขยายระยะเวลาให้กิจการร่วมค้าฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (วันสั่งหยุด) ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วันที่แจ้งเข้า) รวมระยะเวลา ๒๕๔ วัน โดยนับถดถอยจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างคือ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งให้กิจการร่วมค้าฯ เข้าทำงานได้ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) เพื่องดค่าปรับตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๑ (๑.๑.๑) ที่ระบุว่า “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุหากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๓๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื่องจากได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว จึงงดค่าปรับให้ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ

ก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ ๑, ๒ ต.ศิระจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  
โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ เมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน ๖๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๖๐ ตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ฉบับทบทวนเพิ่มเติม หน้า ๑๔๘ ข้อ ๒

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

๑. ผลผลิต (OUT PUT)

๑.๑ เป้าหมาย/ปริมาณ

เกินจำนวนที่กำหนดไว้/ครบตามจำนวน  ไม่ครบ/ขาด

๑.๒ เวลา

เสร็จก่อนเวลา/เสร็จทันเวลา  ล่าช้ากว่ากำหนด

๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจริง

อยู่ในงบประมาณ  เกินงบประมาณที่กำหนด

๑.๔ คุณภาพ

ตรงตามมาตรฐาน  ใช้ประโยชน์ได้นาน

ไม่ตรงตามมาตรฐาน  ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามระดับที่กำหนด

๑.๕ ความพึงพอใจ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพอใจ  บางฝ่ายไม่พอใจ  ไม่แน่ใจ

๒. ผลลัพธ์ (OUT COME)

การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

ตรงกลุ่ม  ไม่ตรงกลุ่ม  ไม่แน่ใจ

มีความเสมอภาค  ไม่มีความเสมอภาค  ไม่แน่ใจ

มีความสุจริต  มีการทุจริต  ไม่แน่ใจ

ผู้รับผิดชอบให้ความเอาใจใส่  ผู้รับผิดชอบปล่อยปละละเลย  ไม่แน่ใจ

๓. ผลลัพธ์สุดท้าย (ULTIMATE OUTCOME)

ผลผลิต  ตรงตามเป้าหมาย/มากกว่า

ไม่ตรงตามเป้าหมาย

ผลลัพธ์  ได้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่ได้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลลัพธ์สุดท้าย  โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

#### ๔. สรุปผลการประเมิน

เกณฑ์ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ใช้เกณฑ์การพิจารณาให้เลือกตอบ ๕ ระดับ และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของลิเคิร์ต (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จำแนก ๕ ระดับ (บุญชุม ศรีสะอาด, ๒๕๕๓ : ๘๒-๘๔, ๑๒๑) โดยพิจารณาขนาดของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถามดังนี้

ระดับ ๕	หมายถึง	พอใจมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐)
ระดับ ๔	หมายถึง	พอใจมาก	(ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐)
ระดับ ๓	หมายถึง	พอใจปานกลาง	(ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐)
ระดับ ๒	หมายถึง	พอใจน้อย	(ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐)
ระดับ ๑	หมายถึง	พอใจน้อยที่สุด	(ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐)

ค่ามัธยฐาน (Median) กำหนดค่ากลางของโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลองจรเข้ใหญ่ ตำบลศรีระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ คือ ๓

โดยกำหนดแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ๑๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ คน พบว่า เป็นเพศชาย ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ เป็นเพศหญิง ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ อายุไม่เกิน ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ อายุระหว่าง ๓๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐ และอายุเกินกว่า ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะเป็นประชาชนทั่วไป ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐ ผู้นำชุมชน/กลุ่มอาชีพ ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ และเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ รายละเอียดตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑

คุณลักษณะส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ		
เพศ			( $\bar{X}$ )	S.D.
			๑.๕๘	๐.๔๙๖
ชาย	๔๒	๔๒.๐๐		
หญิง	๕๘	๕๘.๐๐		
อายุ				
ไม่เกิน ๓๐ ปี	๓๒	๓๒.๐	Mode	
๓๑ - ๖๐ ปี	๕๓	๕๓.๐	(๓๑-๖๐ ปี)	
เกินกว่า ๖๐ ปี	๑๕	๑๕.๐		
สถานะ				
ประชาชนทั่วไป	๕๙	๕๙.๐	Mode	
ผู้นำชุมชน/กลุ่มอาชีพ	๑	๑.๐	(ประชาชนทั่วไป)	
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๓๘	๓๘.๐		
เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ	๑	๑.๐		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๖ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยหัวข้อ ประชาชนได้รับประโยชน์ ป้องกันน้ำท่วม มีความสะดวกและปลอดภัย และหัวข้อ ผลการดำเนินโครงการสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น มีค่าคะแนนความพึงพอใจสูงสุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑, รองลงมาคือ เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕, มีการประชาสัมพันธ์/ติดตั้งป้ายแจ้งรายละเอียดข้อมูลโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๐, มีการแจ้งเตือน/ประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างหรือปิดกั้นเส้นทาง และระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๙, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘, และหัวข้อ การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว/เรียบร้อย คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๙ รายละเอียดตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒

ความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ )	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	แปลผล
<b>ก่อนดำเนินการ</b>			
๑. เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น	๔.๒๕	๐.๖๘๗	มาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์/ติดตั้งป้ายแจ้งรายละเอียดข้อมูลโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ	๔.๑๐	๐.๙๓๗	มาก
<b>ระหว่างดำเนินการ</b>			
๓. มีการแจ้งเตือน/ประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างหรือปิดกั้นเส้นทาง และระหว่างการก่อสร้าง	๔.๐๙	๐.๘๗๗	มาก
๔. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ	๓.๙๖	๐.๙๗๔	มาก
๕. การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว/เรียบร้อย	๓.๘๙	๑.๐๐๔	มาก
<b>หลังดำเนินการ</b>			
๖. ประชาชนได้รับประโยชน์ ป้องกันน้ำท่วม มีความสะดวกและปลอดภัย	๔.๔๑	๐.๖๖๘	มาก
๗. ผลการดำเนินโครงการสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น	๔.๔๑	๐.๖๘๓	มาก
<b>ภาพรวม</b>	<b>๔.๑๖</b>	<b>๐.๗๒๘</b>	<b>มาก</b>

#### ๕. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงแก้ไข/อื่น ๆ

ปัญหา/ข้อคิดเห็น ประชาชนมีข้อคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางมากขึ้น และมีความต้องการดังนี้ ๑) ลงหินคลุกด้านหน้าริมเขื่อนเพื่อป้องกันริมเขื่อนพัง ๒) สร้างบันไดสามารถเดินขึ้นบนริมเขื่อน ๓) เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างตลอดทางริมเขื่อน ๔) ยกเลิกป้ายห้ามตกปลา เพราะเป็นคลองสาธารณะ ๕) ก่อสร้างเขื่อนตลอดริมคลองที่ยังเหลืออยู่ เพราะอาจจะทำให้ถนนที่ยังไม่มีการก่อสร้างพังได้ เป็นต้น

ผลสรุปการดำเนินโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลองจรเข้ใหญ่ ตำบลศิระชะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏว่า ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๑๖ เกินกว่าค่ามัธยฐาน (Median) ที่กำหนด สรุปได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ และแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกับการดำเนินโครงการ



โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ ๑, ๒  
ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

\*\*\*\*\*

