



รายงานการติดตามและประเมินผล งบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการติดตั้งโคมถนนไฟพลังงานแสงอาทิตย์
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน 8,260 ชุด
(งบประมาณ 578,200,000 บาท)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด งบประมาณ ๕๗๗,๙๕๒,๒๐๐ บาท แล้วเสร็จ และได้ติดตามและประเมินผลโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง หากท่านมีความประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับข้อมูลที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นพ

(นางสาวนันทิตา แก้วบัวสาย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) แบบกิ่งเดี่ยว ๓๐ วัตต์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเก็บพลังงานไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง มีขนาดความสูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้า ๒๒ ข้อ ๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

- เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจุดเสี่ยงและจุดอันตรายต่างๆ ให้น้อยลง
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น
- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า

สัญญาจ้าง

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด งบประมาณ ๕๗๗,๙๕๒,๒๐๐ บาท (เงินทุนสำรองเงินสะสม) สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เริ่มดำเนินโครงการ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการพัฒนาโครงสร้างและการผังเมือง

โครงการ : โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดฯ

๑. ด้านผลผลิต (OUTPUT)

- ๑.๑ เป้าหมาย / ปริมาณ
- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> เกินจำนวนที่กำหนดไว้ / ครบตามจำนวน | <input type="checkbox"/> ไม่ครบ / ขาด |
|--|---------------------------------------|
- ๑.๒ เวลา
- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> เสร็จก่อนเวลา / เสร็จทันเวลา | <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด |
|--|--|
- ๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจริง
- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ในงบประมาณ | <input type="checkbox"/> เกินงบประมาณที่กำหนด |
|--|---|
- ๑.๔ คุณภาพ
- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ตรงตามมาตรฐาน | <input type="checkbox"/> ใช้ประโยชน์ได้นาน |
| <input type="checkbox"/> ไม่ตรงตามมาตรฐาน | <input type="checkbox"/> ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามระดับที่กำหนด |
- ๑.๕ ความพึงพอใจ
- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพอใจ | <input type="checkbox"/> บางฝ่ายไม่พอใจ | <input type="checkbox"/> ไม่แน่ใจ |
|--|---|-----------------------------------|

๒. ด้านผลลัพธ์ (OUTCOME)

๒.๑ การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ตรงกลุ่ม | <input type="checkbox"/> ไม่ตรงกลุ่ม | <input type="checkbox"/> ไม่แน่ใจ |
| <input checked="" type="checkbox"/> มีความเสมอภาค | <input type="checkbox"/> ไม่มีความเสมอภาค | <input type="checkbox"/> ไม่แน่ใจ |
| <input checked="" type="checkbox"/> มีความสุจริต | <input type="checkbox"/> มีการทุจริต | <input type="checkbox"/> ไม่แน่ใจ |
| <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบให้ความเอาใจใส่ | <input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบปล่อยปละละเลย | <input type="checkbox"/> ไม่แน่ใจ |

๓. ด้านผลลัพธ์สุดท้าย (ULTIMATE OUTCOME)

- ผลผลิต ตรงตามเป้าหมาย / มากกว่า
 ไม่ตรงตามเป้าหมาย
- ผลลัพธ์ ได้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ไม่ได้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ผลลัพธ์สุดท้าย โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
 โครงการ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๔. สรุปผลการประเมิน

เกณฑ์ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ใช้เกณฑ์การพิจารณาให้เลือกตอบ ๕ ระดับ และใช้เกณฑ์ ในการแปลความหมายโดยการหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของลิเคิร์ต (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จำแนก ๕ ระดับ (บุญชุม ศรีสะอาด, ๒๕๕๓ : ๘๒-๘๔, ๑๒๑) โดยพิจารณาขนาดของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้

ระดับ ๕	หมายถึง	พอใจมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐)
ระดับ ๔	หมายถึง	พอใจมาก	(ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐)
ระดับ ๓	หมายถึง	พอใจปานกลาง	(ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐)
ระดับ ๒	หมายถึง	พอใจน้อย	(ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐)
ระดับ ๑	หมายถึง	พอใจน้อยที่สุด	(ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐)

ค่ามัธยฐาน (Median) กำหนดค่ากลางของโครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด คือ ๓

โดยกำหนดแบบสอบถาม จำนวน ๖๐๐ ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ๖๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๖๐๐ คน พบว่า เป็นเพศชาย ๒๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕ เป็นเพศหญิง ๓๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕ อายุเฉลี่ยไม่เกิน ๓๐ ปี ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๐ อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓๑ - ๖๐ ปี ๓๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ และอายุเฉลี่ยเกินกว่า ๖๐ ปี ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๐ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะเป็นประชาชนทั่วไป ๔๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๐ รองลงมาเป็น ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๐ เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบการ ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐ อื่นๆ ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐ ผู้นำชุมชน / กลุ่มอาชีพ ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ และผู้นำท้องถิ่น ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ ตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑

คุณลักษณะส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ		
เพศ				
ชาย	๒๖๗	๔๔.๕๐	๑.๕๖	๐.๔๙๗
หญิง	๓๓๓	๕๕.๕		
อายุ				
ไม่เกิน ๓๐ ปี	๙๗	๑๖.๒๐	Mode	
๓๑ - ๖๐ ปี	๓๗๕	๖๒.๕๐	(๓๑ - ๖๐ ปี)	
เกินกว่า ๖๐ ปี	๑๒๘	๒๑.๓๐		
สถานะ				
ประชาชนทั่วไป	๔๐๐	๖๖.๗๐	Mode	
ผู้นำชุมชน / กลุ่มอาชีพ	๙	๑.๕๐	(ประชาชนทั่วไป)	
ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๓๔	๒๒.๓๐		
ผู้นำท้องถิ่น	๔	๐.๗๐		
เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบการ	๓๙	๖.๕๐		
อื่น ๆ	๑๔	๒.๓๐		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยหัวข้อ ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทาง มีค่าคะแนนสูงที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๕ , รองลงมาคือหัวข้อ ผลการดำเนินโครงการสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๑, เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๘, การติดตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว / เรียบร้อย / สามารถใช้งานได้ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๗, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/ระหว่างดำเนินโครงการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๑, มีการแจ้งเตือน / ประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการดำเนินการติดตั้ง หรือมีแผนกัั้นระหว่างดำเนินการติดตั้ง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๙, และหัวข้อ มีการประชาสัมพันธ์ / ติดตั้งป้ายแจ้งรายละเอียดข้อมูลโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๘ รายละเอียดตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒

ข้อมูลการประเมิน	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	ระดับ ผลประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
				(๕)	(๔)	(๓)	(๒)	(๑)
ก่อนดำเนินการ								
๑. เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการ ของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	๔.๗๘	๐.๔๗๑	มากที่สุด	๔๗๙ (๗๙.๘๐%)	๑๐๗ (๑๗.๘๐%)	๑๔ (๒.๓๐%)	๐	๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ / ติดตั้งป้ายแจ้ง รายละเอียดข้อมูลโครงการให้ประชาชน ได้รับทราบ	๔.๕๘	๐.๖๖๗	มากที่สุด	๓๙๙ (๖๖.๕๐%)	๑๕๓ (๒๕.๕๐%)	๕๒ (๗%)	๖ (๑%)	๐
ระหว่างดำเนินการ								
๓. มีการแจ้งเตือน / ประกาศแจ้งล่วงหน้า ก่อนการดำเนินการติดตั้ง หรือมีแผนกัั้น ระหว่างดำเนินการติดตั้ง	๔.๕๙	๐.๖๖๘	มากที่สุด	๔๐๓ (๖๗.๒๐%)	๑๕๓ (๒๕.๕๐%)	๓๗ (๖.๒๐%)	๖ (๑%)	๑ (๐.๒๐%)
๔. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ / ระหว่างดำเนินโครงการ	๔.๖๑	๐.๖๘๒	มากที่สุด	๔๒๐ (๗๐%)	๑๓๗ (๒๒.๘๐%)	๓๕ (๕.๘๐%)	๕ (๐.๘๐%)	๓ (๐.๕๐%)
๕. การติดตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว / เรียบร้อย / สามารถใช้งานได้	๔.๗๗	๐.๔๘๓	มากที่สุด	๔๗๕ (๗๙.๒๐%)	๑๐๙ (๑๘.๒๐%)	๑๖ (๒.๗๐%)	๐	๐

ตารางที่ ๒ (ต่อ)

ข้อมูลการประเมิน	ค่าเฉลี่ย (\bar{X})	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	ระดับ ผลประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
				(๕)	(๔)	(๓)	(๒)	(๑)
หลังดำเนินการ								
๖. ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทาง	๔.๘๕	๐.๔๐๐	มากที่สุด	๕๑๗ (๘๖.๒๐%)	๗๔ (๑๒.๓๐%)	๙ (๑.๕๐%)	๐	๐
๗. ผลการดำเนินโครงการสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น	๔.๘๑	๐.๔๓๒	มากที่สุด	๔๙๗ (๘๒.๘๐%)	๙๓ (๑๕.๕๐%)	๑๐ (๑.๗๐%)	๐	๐
รวม	๔.๗๐	๐.๔๔๙	มากที่สุด					

๕. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงแก้ไข/อื่น ๆ

ปัญหา/ข้อคิดเห็น เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน มีความปลอดภัยในการสัญจรใช้ถนนตอนกลางคืนและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นโครงการที่ตอบโจทย์และเป็นสิ่งที่ดีในการดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานอื่น ลดปัญหาการก่ออาชญากรรมและจราจรได้เป็นอย่างดี/โรงเรียนได้รับประโยชน์อย่างมากในการสร้างความปลอดภัยให้กับโรงเรียน ลดความเสี่ยงในการเกิดการรวมตัวของวัยรุ่นในตอนกลางคืน มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมในโรงเรียน และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืน เป็นโครงการที่ดีต่อชุมชน แสงสว่างส่องทั่วถึง เป็นประโยชน์มากเวลามาทำงานหรือทำกิจกรรมภายในวัดไฟสว่างมาก สะดวกในการเดินทางมาวัด และอยากให้ ดำเนินโครงการดังกล่าวในส่วนที่เหลือต่อ ๆ ไป อยากให้ทาง อบจ.ได้นำเสนอโครงการดี ๆ แบบนี้ทุก ๆ ปีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนและเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ในส่วนของรายเส้นทางประชาชนอยากให้มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ เนื่องจากมีการชำรุดอยู่หลายจุด ขอเพิ่มเสาไฟส่องสว่างภายในบริเวณโรงเรียนวัดนาคราช, โรงเรียนวัดนิคมยาตรา, โรงเรียนวัดเป็ญราษฎร์บำรุง อาคารอนุบาล, โรงเรียนวัดบางพลีน้อย ม.๑ อยากให้มาติดอีกในซอยที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ฯลฯ เป็นต้น

ผลสรุปการดำเนินโครงการ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด ปรากฏว่า ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๗๐ เกินกว่าค่ามัธยฐาน (Median) ที่กำหนด สรุปได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ และแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดและประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดกับการดำเนินโครงการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โทร.๐-๒๓๘๙-๐๖๐๐

ที่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ผ่านกองคลัง)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน
๕๗๘,๖๒๐,๐๐๐.- บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สำหรับใช้ในโครงการติดตั้ง
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
(โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๖ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒)

๑.๒ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในคราวการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ใช้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๕๗๘,๖๒๐,๐๐๐.- บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบ
แปดล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) แบบกิ่งเดี่ยว ๓๐ วัตต์ ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นตัวเก็บพลังงานไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง มีขนาดความสูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๘,๒๖๖ ชุด พร้อม
อุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการกำหนด

๑.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขการใช้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อ ๑.๒ จากเดิม ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๗๘,๖๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบ
แปดล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) แบบกิ่งเดี่ยว ๓๐ วัตต์ ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นตัวเก็บพลังงาน ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง มีขนาดความสูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๘,๒๖๖ ชุด พร้อม
อุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการกำหนด เป็น ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) แบบกิ่งเดี่ยว ๓๐ วัตต์ ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นตัวเก็บพลังงาน ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง มีขนาดความสูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์
(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เพิ่มเติม มิถุนายน ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔)

(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/ต่อสภา...

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒)

๑.๔ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จากเดิม จำนวน ๘,๒๖๖ ชุด เป็นเงิน ๕๗๘,๖๒๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขเป็นจำนวน ๘,๒๖๐ ชุด เป็นเงิน ๕๗๘,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔)

๑.๕ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้า ๒๒ ข้อ ๑ และได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เนื่องจากโครงการดังกล่าวดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกลยุทธ์ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยกลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองมาตรา ๑๗ (๒๒) และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เล็งเห็นความสำคัญของกลยุทธ์ดังกล่าว

๒.๒ โครงการดังกล่าวได้รับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการและพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับเพิ่มเติม ตามอำนาจหน้าที่และสถานะทางการคลัง เพื่อดำเนินการด้านป้องกันความปลอดภัยทางท้องถิ่นที่นับวันจะเกิดอุบัติเหตุทางท้องถิ่นบ่อยครั้ง และมีอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น จากการวิเคราะห์สาเหตุแล้วพบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกจากการกระทำผิดกฎ ใช้ความเร็ว หรือความละเลยต่อหน้าที่ของผู้ใช้ถนนแล้ว ยังเกิดจากสภาพแวดล้อม และทัศนวิสัยที่ไม่ดีแสงสว่างน้อยไม่เพียงพอในการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนทำให้เป็นจุดเสี่ยง

สำเนาถูกต้อง

/จุดอันตราย...

(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จุดอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินด้านค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด เพื่อลดความสูญเสียและเป็นภารกิจในภาพรวม

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ เพื่อเป็นการบริหารงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์และเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจตามแผนงานการปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความสะดวก และสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการล่าช้า ความเสียหายจะยิ่งทวีความรุนแรงจนยากที่จะแก้ไขในภายหลัง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง และต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอีกทางหนึ่งด้วย เห็นควรอนุมัติ ดำเนินการโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (โครงการต่อเนื่อง) เพื่อความปลอดภัยของประชาชน จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด โดยเบิกจ่ายจากเงินบูรณาการเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (โครงการต่อเนื่อง) เพื่อความปลอดภัยของประชาชน แบบกึ่งเดี่ยว ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเก็บพลังงานไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง มีความสูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔ ตั้งไว้ ๕๗๘,๒๐๐,๐๐๐.- บาท


๓.๒ แจ้งกองคลังดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

๓.๓ ขออนุมัติโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด

ลงนามแล้ว

๔. ข้อเสนอ

- ๔.๑ จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตาม ข้อ ๓
- ๔.๒ พร้อมนี้ได้เสนอโครงการและหนังสือแจ้งกองคลัง มาเพื่อโปรดลงนามด้วยแล้ว




(นายสุนทร ปานแสงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๙ พ.ย. ๒๕๖๕



(นางนงกต วงศ์เจริญ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๙ พ.ย. ๒๕๖๕




(จำเอกก่าจัด สีคำ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




(นางสาววรรณลิกา พรหมจรรยา)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



(นายอนุวัฒน์ กิ่งแก้วพรพร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๙ พ.ย. ๒๕๖๕



(นางสาวทองดี กุลศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ
เลขที่: ๑๖๖
วันที่: ๘ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา:

ส่วนราชการ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐๒-๓๘๙-๐๖๐๐ ต่อ ๓๐๔

ที่ สภ.อบจ.สป/๕๐๓๓ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น ๔) นั้น

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อ ๑ ได้พิจารณาข้อราชการต่างๆ ปรากฏผลการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังนี้

๑. ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยังไม่แล้วเสร็จ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รับทราบ

๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓

๓.๑ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

มติที่ประชุม เห็นชอบการแปรญัตติตามลำดับข้อ ดังนี้

ข้อ ๑.

แปรญัตติเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ก่อสร้างศูนย์สังคีตและดุริยางคศิลป์สมุทรปราการ บริเวณด้านข้างอุทยานการเรียนรู้และ
หอชมเมืองสมุทรปราการ จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยล้านบาทถ้วน)

แปรญัตติลด

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย จำนวน ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(เก้าร้อยล้านบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ส่งหนังสือเพื่อขอข้อคิด...	
<input type="checkbox"/> ส่งที่...	<input type="checkbox"/> ส่งที่...
<input type="checkbox"/> ส่งที่...	<input type="checkbox"/> ส่งที่...
<input type="checkbox"/> ส่งที่...	<input type="checkbox"/> ส่งที่...
<input type="checkbox"/> ส่งที่...	<input type="checkbox"/> ส่งที่...

ข้อ ๒.

แปรญัตติเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการก่อสร้างท่อส่งน้ำถึงสูง ขนาด ๓๕ คิว และขนาด ๕๐๐ คิว พร้อมวางแนวท่อประปาในพื้นที่ หมู่ ๗, ๘, ๑๐, ๑๓ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้า ๕๔ ข้อ ๑

แปรญัตติลด

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)

๓.๒ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการติดตั้งเคเบิลไฟเบอร์ออปติกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการติดตั้งเคเบิลไฟเบอร์ออปติกในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

๕. ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสรรพสามิต ตำบลนาเกลือ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (กองช่าง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสรรพสามิต ตำบลนาเกลือ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (กองช่าง)

๖. ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าวัดขุนสมุทรราชา ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (กองช่าง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าวัดขุนสมุทรราชา ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (กองช่าง)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/ ๗.ระเบียบวาระ


๗. ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนเลียบบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ตำบลบางบ่อ เชื่อมตำบลเป็ริง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (กองช่าง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนเลียบบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ตำบลบางบ่อ เชื่อมตำบลเป็ริง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (กองช่าง)

๘. ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงอาคารทำเทียบเรือฝั่งอำเภพระสมุทรเจดีย์ และอาคารประกอบ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงอาคารทำเทียบเรือฝั่งอำเภพระสมุทรเจดีย์ และอาคารประกอบ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสมควร ชูใสว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขที่ ๑๐๗๖
วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานเลขานุการฯ) ต่อ ๓๐๔

ที่ สป ๕๑๐๐๒/๑๒๐๙๑

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น ๔) นั้น

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังนี้

๑. ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง ญัตติขอให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีมติอนุมัติให้แก้ไขการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จากเดิม จำนวน ๘,๒๖๖ ชุด เป็นเงิน ๕๗๘,๖๒๐,๐๐๐ (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเป็น จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด เป็นเงิน ๕๗๘,๒๐๐,๐๐๐ (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมลักษณ์ ควรสงวน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดประกอบ

ประมาณการรายจ่าย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 578,200,000.- บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 578,200,000.00 บาท

งบลงทุน รวม 578,200,000.00 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 578,200,000.00 บาท

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร จำนวน 578,200,000.00 บาท

หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ติดตั้งคอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

(โครงการต่อเนื่อง)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งคอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัด

สมุทรปราการ. เพื่อความปลอดภัยของประชาชน แบบกิ่งเดี่ยว 30 วัตต์

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเก็บพลังงาน ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง


มีขนาดความสูง 6.00 เมตร จำนวน 8260 ชุด พร้อมอุปกรณ์

(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563 ลำดับที่ 19 รหัส 07010014)

เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 มาตรา 45 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้า 22 ข้อ 1



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ซึ่งนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒, ๒๔ และ ๒๕ ประกอบหนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๒๓.๓/ว ๘๙๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ มาให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถขอดูแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าวได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน หรือทางเว็บไซต์ www.samutprakantpa.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสุนทร ปาปแสงทอง)

รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

โทร. ๐-๒๓๘๙-๐๖๐๐ ต่อ ๔๐๓

โทรสาร. ๐-๒๓๘๙-๐๖๐๐ ต่อ ๔๐๘

E-Mail : plan403@hotmail.com

www.samutprakan-pao.go.th

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติประชาชน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑ ด้านผังเมืองกระชับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการจัดการภัยพิบัติ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง
 แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้ง คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน แสงอาทิตย์ในพื้นที่ จังหวัด- สมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัย ของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง)	-เพื่อลดอัตราการเกิด อุบัติเหตุทางถนนใน จุดเสี่ยงและจุดอันตราย ต่าง ๆ ให้น้อยลง -เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน มากยิ่งขึ้น -เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า	-ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน แสงอาทิตย์ในพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการกำหนดในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนรวม ๘,๒๖๐ ชุด ชุดละ ๓๐,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๙ รหัส ๐๓๐๑๐๑๕)	-	-	-	๕๗,๒๐๐,๐๐๐ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	เชิงปริมาณ -มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ใน พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มขึ้นจำนวน ๘,๒๖๐ ชุด เชิงคุณภาพ -ประชาชนในจังหวัด สมุทรปราการมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินเพิ่มมากยิ่งขึ้น	-สามารถลดอัตราการเกิด อุบัติเหตุทางถนนในจุด เสี่ยงและจุดอันตรายต่าง ๆ ให้น้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น -ทำให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ
			(โครงการประสานแผน ทด.บางบ่อ, อบต.บางพริ้ว, อบต.คลองนิยม- ยาศรา, อบต.บ้านระกาศ, ทต.คลองสวน, ทด.บางพลีน้อย ,อบต.บางบ่อ, อบต.เป็ร็, อบต.คลองด่าน, ทต.คลองด่าน ทต.บางเสาธง ,อบต.นาเกลือ และอบต.แหลมฟ้าผ่า)								

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๑. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. ชื่อโครงการ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง)

๓. หลักการและเหตุผล

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่นับวันจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นบ่อยครั้ง และมีอัตราการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการวิเคราะห์สาเหตุแล้วพบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมและทัศนวิสัยที่ไม่ดี แสงสว่าง มีไม่เพียงพอ ในการมองเห็น ในช่วงเวลากลางคืน หรือในช่วงที่มีแสงน้อย ตามทางโค้งทางแยก จึงเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย นอกจากจะก่อให้เกิดความสูญเสียให้กับประชาชนแล้วเหตุการณ์ดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องมีการหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการติดตั้ง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ แล้วจำนวน ๑๐,๘๙๐ ชุด แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสมุทรปราการ ในการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง ๑๐,๘๙๐ ชุด ที่ผ่านมานั้นทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างมาก ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนทั้งจังหวัดสมุทรปราการได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วทั้งจังหวัดสมุทรปราการ โดยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มาตรา ๑๗ (๒๒) จัดให้มีบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกลยุทธ์ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลยุทธ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อเนื่องจากโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกับได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมข้อเสนอแนะและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพิจารณานำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม มาพิจารณาจัดทำโครงการ

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัญหาอาชญากรรมในจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆ ให้น้อยลง
- ๔.๒ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น
- ๔.๓ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า

(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/๕.เป้าหมาย....

๕. เป้าหมาย

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(ต่อเนื่อง)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ถนนมีความสว่างเพียงพอต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น ของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธง จำนวน ๑,๐๒๔ ชุด พื้นที่เทศบาลตำบลบางบ่อ จำนวน ๘๘ ชุด พื้นที่เทศบาลตำบลบางพลีน้อย จำนวน ๑,๐๘๕ ชุด พื้นที่เทศบาลตำบลคลองด่าน จำนวน ๕๖๓ ชุด พื้นที่เทศบาลตำบลคลองสวน จำนวน ๖๑ ชุด พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จำนวน ๑,๒๘๓ ชุด พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง จำนวน ๖๖๐ ชุด และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิมยมาตรา จำนวน ๔๓ ชุด พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ ๖๘๕ ชุด พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน ๖๔๙ ชุด พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเปรี้ยว จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า จำนวน ๒๖๙ ชุด พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จำนวน ๖๐๐ ชุด รวม ๘,๒๖๐ ชุด ราคาชุดละ ๗๐,๐๐๐ บาท

๖. ตัวชี้วัด

๖.๑ เชิงปริมาณ

๖.๑.๑ ถนนภายในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีความสว่างเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่

๖.๑.๒ ประชาชนจำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยจากการใช้เส้นทางคมนาคมในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน

๖.๒ เชิงคุณภาพ

๖.๒.๑ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธง เทศบาลตำบลบางบ่อ เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลคลองสวน เทศบาลตำบลคลองด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิมยมาตรา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ และองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

๗. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

๗.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๗.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

๗.๓ แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนา ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยและประชาชน

๗.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการจัดการภัยพิบัติ

๗.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเขตผังเมือง

(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)

/๘.วิธิ....

๘. วิธีดำเนินการ

ขั้นเตรียมดำเนินการ

๘.๑ จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ

๘.๒ นำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับเพิ่มเติม

๘.๓ พิจารณาด้านงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ

๘.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการ

๘.๕ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๘.๖ สรุปผลโครงการพร้อมติดตามและประเมินผลตามโครงการ

ขั้นดำเนินการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๙. งบประมาณ

ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๕๗๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัญหาอาชญากรรมลดน้อยลง

๑๐.๒ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๐.๓ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากยิ่งขึ้น

๑๑. การติดตามและประเมินผล

ใช้วิธีการประเมินผลเชิงปริมาณ และการประเมินผลเชิงคุณภาพ


๑๒. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

๑๓. สถานที่ดำเนินงาน

อำเภอบางเสาธง อำเภอบางป่อ อำเภอสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


๑๔. ผู้เขียนโครงการ



(จำเอกกำจัด สีคำ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๑๕. ผู้ตรวจสอบโครงการ



(นางสาววรรณลิกา พรหมจรรยา)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๖. ผู้เสนอโครงการ

๗๗

(นางสาวทองดี กุลศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑๗. ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

17/๐๖/๕๖๗



(นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๑๘. ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เห็นควรอนุมัติ


๖๖

(นายวิมล มงคลเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๑๙. ความเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เห็นควรอนุมัติ




(นายสุนทร ปานแสงทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๒๐. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติ



(นายสุนทร ปานแสงทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิภาวรรณ คนตรง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขที่รับ..... 356
วันที่..... 21 ก.พ. 2566
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐-๒๓๘๙-๐๖๐๐ ต่อ ๕๐๕

ที่ สป ๕๑๐๐๔/ก ๕๐๗

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมนี้ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งาน
จ้างติดตั้งคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
(โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด ที่ขึ้นบัญชีไว้กับบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง
ในวงเงิน ๕๗๗,๙๕๒,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เรียนมา
เพื่อทราบ

Sir

(นายสมหวัง เกษมโกสินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

- ด้วยกองคลัง ส่งสำเนาสัญญาจ้างทำของ
เลขที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ติดตั้งคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
(โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
ภายในวงเงิน ๕๗๗,๙๕๒,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อย
เจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อย
บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

- เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด
ทราบโดยทั่วกัน

4

(นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จันทร์มา ปานจู

(นางสาวจันทร์มา ปานจู)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๕-๐

(นางสาวชนันรัตน์ สมณศักดิ์)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

นางอรอนงค์ทิพย์ จันทนา

สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตำบล/แขวง ปากน้ำ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โซติแอกท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๖/๕๖ ถนนรอบเมือง ตำบล/แขวง หมากแข้ง อำเภอ/เขต เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โดยนายคึกฤทธิ์ สุวรรณรัตน์กิจ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อ ต ๐๐๔๘๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตำบล/แขวง ปากน้ำ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ภาคผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด


ภาคผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน ๑ ชุด

ภาคผนวก ๓ แคตตาล็อก จำนวน ๑ ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร เลขที่ ๑๐๐๐๕๔๘๘๓๐๔๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

จำนวนเงิน ๒๘,๘๙๗,๖๑๐.- บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕%.... (...ห้าเปอร์เซ็นต์...) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๗๗,๙๕๒,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าร้อยห้าสิบสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๗,๘๐๙,๙๕๗.๐๑ บาท (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างทำของ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๘๖,๖๙๒,๘๓๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้าบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้

ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาทำนันทนาการผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าในข้อ ๕.๑ ให้ผู้ว่าจ้าง

ส่งชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....



ตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์

ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากบุคคลที่ผู้รับจ้างแต่งตั้งไว้ กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

ส่งชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ส่งชื่อ..... พยาน
ลงชื่อ..... พยาน



ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตราฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

สุวิทย์
สุวิทย์
สุวิทย์
สุวิทย์

บริษัท สอ. จำกัด
SOPACT
SOPACT CORPORATION
ผู้รับจ้าง
SOPACT Corporation Co., Ltd. ภูเก็ต

พยาน

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕๗,๗๙๕.๒๒ บาท ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ (หนึ่งสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

นางชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามายังหรือนำเข้าจากต่างประเทศด้วยตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกขึ้นเรือไทยที่มีสิทธิเช่น

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ..... พยาน




เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมหวัง เกษมโกสินทร์)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชอาณาจักรการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง


(นายคึกฤทธิ์ สุวรรณรัตน์กิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางรุ่งนภา แจ่มรุ่งเรือง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวสุพัตรา อ้วนแพง)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๒๓๕๒๑๑

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๒๒๔๐๐๔๒๕๗

รายละเอียดแนบท้ายการแบ่งงวดงาน

สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 7./2566

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566...

ระยะเวลาการทำงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าจ้าง

การจ่ายเงินค่าจ้างและสัญญาจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนกำหนดการส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นเงิน 577,952,200.- บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 17 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 กำหนดจ่ายเงิน จำนวน 35,255,084.20 บาท (สามสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดสิบลบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบการติดตั้งคอมไฟบอนพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง ปริมาณรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง (512 ชุด) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2566...

งวดที่ 2 กำหนดจ่ายเงิน จำนวน 35,255,084.20 บาท (สามสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดสิบลบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบการติดตั้งคอมไฟบอนพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง ปริมาณรวมร้อยละ 100 ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง (1,024 ชุด) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 13 เมษายน 2566...

งวดที่ 3 กำหนดจ่ายเงิน จำนวน 36,988,940.80 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบลบาทแปดสิบลสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบการติดตั้งคอมไฟบอนพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ปริมาณรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย (543 ชุด) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566...


งวดที่ 4 กำหนดจ่ายเงิน จำนวน 36,988,940.80 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบลบาทแปดสิบลสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบการติดตั้งคอมไฟบอนพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ปริมาณรวมร้อยละ 100 ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย (1,085 ชุด) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566...

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ





งวดที่ 5...

บริหารส่วนตำบลนาเกลือ ปริมาตรรวมร้อยละ 100 ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ (600 ชุด) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567

งวดที่ 16 กำหนดจ่ายเงิน จำนวน 18,494,470.40 บาท (สิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า ปริมาตรรวมร้อยละ 100 ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า (269 ชุด) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567

✓ งวดที่ 17 (งวดสุดท้าย) กำหนดจ่ายเงิน จำนวน 11,559,044.- บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งผลสำรวจค่าความสว่าง (lux) ของจุดที่ติดตั้งทั้ง 8,260 จุด พร้อมปักหมุดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแต่ละต้นลงในแผนที่ google map ติดตั้งแถบสะท้อนแสงสีเหลืองหรือแดง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว บริเวณโคนเสารอบต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แถบ ติดแผ่นเพลทหมายเลขลำดับเสาไฟฟ้าทุกต้น และเชื่อมหัวน็อตล็อกยึดเสาไฟฟ้ากับทุกเหล็กทุกตัว ในกรณีติดตั้งเสาไฟฟ้าบนทางเท้าเพื่อความปลอดภัยจะต้องเทคอนกรีตรอบฐานเสาทุกต้นเพื่อป้องกันอันตรายของผู้ใช้ทางเท้า และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

- หมายเหตุ**
1. ก่อนดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างต้องส่งแบบและแผนผังแสดงตำแหน่งการติดตั้ง และแผนการดำเนินงานในงวดงานนั้นๆ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพิจารณา รวมทั้งต้องส่งผลสำรวจค่าความสว่าง (lux) ของจุดที่จะทำการติดตั้ง (พร้อมมีวิศวกรรับรองตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542) และจะต้องติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์และแสดงขอบเขตการทำป้ายประกาศโครงการบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการ
 2. ก่อนดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ตรวจสอบคุณลักษณะของโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
 4. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดตามผลการปฏิบัติงานจริง โดยไม่ต้องเรียงตามงวดงานได้ ยกเว้นงวดงานงวดสุดท้าย

พวงษ์.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ..... พยาน





รายการสำเร็จ

21 ก.พ. 66, 10:34

จำนวนเงิน

540,143.00 THB

จาก



น.ส. พงมาน
923-0-xxx009
ธนาคารกรุงเทพ

ไปที่



REVENUE DEPARTMENT

Biller ID:099400015844113

เลขที่ผู้เสียภาษี/บัตรประชาชน
0745554004613

รหัสควบคุม (ถ้ามี)
071875591753032

ค่าธรรมเนียม 0.00 THB

บันทึก

อส.4 สมุทรปราการ

หมายเลขอ้างอิง

441950

เลขที่อ้างอิง

2023022110343123002559508



สแกนเพื่อตรวจสอบ



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

(1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ...
 (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท โซติแอนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7 4 5 5 5 4 0 0 4 6 1 3 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 46/56 หมู่ที่ -
ตรอก/ซอย - แยก - ถนน รอบเมือง (โครงการมลิวัลย์ 2) ตำบล/แขวง หมากแข้ง
อำเภอ/เขต เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 4 1 0 0 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. สมุทรปราการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 7 7 1 5 6 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ - หมู่ที่ -
ตรอก/ซอย แยก ถนน สุทธิภิรมย์ ตำบล/แขวง ปากน้ำ
อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 1 0 2 7 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 20/02/2566
วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 23/02/2566
วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 15/05/2566
หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์
หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)
วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่เกิดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตราสาร 4 จ้างทำของ
มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 540,142,242.99

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	540,143.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	540,143.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : จ้างติดตั้งคอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนงวดงาน : 12

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 28,897,610.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100059883040

วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 189/759-762 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดย นาง วรารวรรณ ทรงกิตติธรรม และ นางสาว อุบลวรรณ เทศทองดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท โซติแอกท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง จ้างติดตั้งคอมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน 8,260 ชุด กับ ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อ ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 28,897,610.00 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 28,897,610.00 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



ลงลายมือชื่อ

(นาง วรารวรรณ ทรงกิตติธรรม)

(นางสาว อุบลวรรณ เทศทองดี) ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาว อารังลักษณ์ มีพิณ)

พยาน ลงลายมือชื่อ


(นางสาว พิมพ์มาดา ชนะชัมภู) พยาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ



การขอคืนเงินหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอโอนการจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000208852-1
1854971
Issue/Renew by K CONNECT-LG

EFF_C_1_PLUS

K-Contact Center 02-3888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107596000315

บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
SODIACT CORPORATION CO.,LTD.



เลขที่ 46/96 ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10100
โทรศัพท์ : 095 464 5555 โทรสาร 02-555 9301-13
46/96 Pab Huang Rd. T.Mak Khaeng, A.Mueang, Urban Area 10100
Telephone : 095 464 5555 TAX ID : 0745560001513

W : www.sodiact.co.th
E : innovation@sodiact.co.th


QUOTATION

วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ATTN : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 29 ถ.สุทธิกษิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เลขที่ใบเสนอราคา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

PROJECT : ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการที่ ๒๖ จ.ศ. ๒๕๖๕)
ต่อเนื่อง) จำนวน 8,260 ชุด



ITEM	QUANTITY		DESCRIPTION	UNIT/PRICE	AMOUNT
1.	8,260	ชุด	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT) ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W6 - X1) รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย : 07010014 ประกอบด้วย - โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม - เสากิ่งเดี่ยว แบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น - พุกเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น	69,970.00	577,952,200.00
				TOTAL	577,952,200.00
				TOTAL (ก่อน VAT)	540,142,242.99
				VAT 7%	37,809,957.01
				ส่วนลด	0.00
ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน				AMOUNT	577,952,200.00

- หมายเหตุ 1) ราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว
2) รับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี
3) รูปแบบติดตั้งตามขอบเขตการติดตั้งและการรับประกันผลิตภัณฑ์ ดังรายละเอียดต่อไป

Price validity (กำหนดยื่นราคา) : ภายใน...120...วัน นับจากวันที่เสนอราคา

Term of payment (เงื่อนไขการชำระเงิน) : ตามงวดงานสัญญา

Term of delivery (กำหนดส่งของ) : ภายใน...450...วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ

PLEASE LET US KNOW IF YOU REQUIRE AND FURTHER INFORMATION

ลงนามยืนยันสั่งซื้อ (ลูกค้า)

ส่งชื่อ.....
ส่งชื่อ.....
ส่งชื่อ.....
ส่งชื่อ.....ประธานกรรมการ
ส่งชื่อ.....กรรมการ
ส่งชื่อ.....กรรมการ



(.....)
วันที่...../...../.....

ส่งหนังสือเพื่อปฏิบัติ

<input type="checkbox"/> สำนักจัด ของ.	<input type="checkbox"/> สำนักงานเลขานุการ
<input type="checkbox"/> กองผู้ประสานงานโครงการ	<input type="checkbox"/> กองคลัง
<input type="checkbox"/> กองช่าง	<input type="checkbox"/> กองบริหาร
<input type="checkbox"/> กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	<input type="checkbox"/> กองทนาย
<input type="checkbox"/> กองส่งเสริม	<input type="checkbox"/> หน่วยงานตรวจสอบ

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
โครงการติดตั้งโคมโพลีถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการติดตั้งโคมโพลีถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

๒. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ตระหนักถึงสถานการณ์การความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่นับวันจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นบ่อยครั้ง และมีอัตราการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วพบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมและทัศนวิสัยที่ไม่ดี แสงสว่างมีไม่เพียงพอในการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนหรือในช่วงที่มีแสงน้อย ตามทางโค้งทางแยก จึงเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย นอกจากนี้จะก่อให้เกิดความสูญเสียให้กับประชาชนแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องมีการหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมโพลีถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้ว จำนวนรวม ๑๐,๘๘๗ ชุด แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสมุทรปราการ ในการติดตั้งโคมโพลีถนนทั้ง ๑๐,๘๘๗ ชุด ที่ผ่านมานั้นทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างมาก ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั้งจังหวัดสมุทรปราการได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งทั้งจังหวัดสมุทรปราการ โดยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มาตรา ๑๗ (๒๒) จัดให้มีบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกลยุทธ์ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลยุทธ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งโคมโพลีถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อเนื่องจากโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกับได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้เสนอขอรับการสนับสนุนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมขอสนับสนุนและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พิจารณานำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม มาพิจารณาจัดทำโครงการ

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจุดเสี่ยงจุดอันตราย
- ๓.๒ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น
- ๓.๓ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า



ลงชื่อ.....ผู้ทำ
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. /๔. เบ้าทนาย....

๔. เป้าหมาย

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (ต่อเนื่อง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ถนนมีความสว่างเพียงพอต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น ของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนน ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จำนวน ๑,๐๒๔ ชุด ในเขตเทศบาลตำบลบางป่อ จำนวน ๘๘ ชุด ในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จำนวน ๑,๐๘๕ ชุด ในเขตเทศบาลตำบลคลองด่าน จำนวน ๕๖๓ ชุด ในเขตเทศบาลตำบลคลองสวน จำนวน ๖๑ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จำนวน ๑,๒๘๓ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็ริง จำนวน ๖๖๐ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิม ยাত্রาจำนวน จำนวน ๔๓ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ จำนวน ๖๘๕ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่อ จำนวน ๖๔๙ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า จำนวน ๒๖๙ ชุด และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จำนวน ๖๐๐ ชุด รวมทั้งสิ้น ๘,๒๖๐ ชุด

๕. ขอบเขตดำเนินการและรายละเอียดคุณลักษณะ

๕.๑ ปริมาณงาน

๕.๑.๑ ปริมาณโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด

๕.๒ รายละเอียดคุณลักษณะของโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบกึ่งเดี่ยว (All In One Solar Street Light) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๔ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔

๕.๒.๑ รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป

- (๑) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด ๓๐ วัตต์
- (๒) เสากึ่งเดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง ๖ เมตร
- (๓) พุกเหล็ก ความยาว ๑.๕ เมตร

๕.๒.๒ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นตัวเก็บพลังงาน ซึ่งมี Backup Time ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยส่องสว่างในโหมดพลังงานสูงสุด (๓๐ วัตต์) ช่วง ๐ - ๓ ชั่วโมงแรก ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า ๑๕ lux และในโหมดพลังงานต่ำสุด (๑๕ วัตต์) ช่วงชั่วโมงที่ ๓ - ๒๔ ซึ่งมีค่าความสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า ๙ lux และประสิทธิภาพสูงสุดถึง ๑๘๐ ลูเมน/วัตต์ ทั้งนี้ยังคงความส่องสว่างตามข้อกำหนดและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง เหมาะสำหรับทางหลวงประเภทถนนท้องถิ่น พื้นที่ในเมืองหรือประเภทถนนสายรอง พื้นที่นอกเมือง

(๒) ชุดโคม กล่องควบคุม แบตเตอรี่ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับการประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน

(๓) เสาไฟฟ้าสามารถโน้มลงมาได้เพื่ออำนวยความสะดวกและบำรุงรักษา


(๔) การติดตั้งฐานรากแบบพุกเหล็ก ทดแทนการติดตั้งฐานรากแบบคอนกรีต

(๕) โคมไฟมีขนาดความกว้างอยู่ระหว่าง ๕๐๘ - ๕๒๘ มิลลิเมตร และความยาวระหว่าง ๑,๓๓๕ - ๑,๓๕๕ มิลลิเมตร

(๖) พุกเหล็กมีขนาดความยาว ๑.๕๐ เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ๕ %

(๗) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน มีค่ามาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำอยู่ที่ระดับ IP๖๕

(๘) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน มีใบพัดเทอร์มินัลในการทดสอบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน UN๓๘.๓



1. 2. 3. 4. 5. 6. / (๙) เสาไฟฟ้า

(๙) เสาไฟฟ้ามีขนาดความสูง ๖ เมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ๕ % บริเวณโคนเสา ติดแถบสะท้อนแสงสีเหลืองหรือแดง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว รอบต้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ แถบ พร้อมทั้งติดตั้งแผ่น เพลทหมายเลขลำดับเสาไฟฟ้า

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาส่งมอบการติดตั้ง ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗. สถานที่ดำเนินการ

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์(ต่อเนื่อง)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ถนนมีความสว่างเพียงพอต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น ของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนน ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จำนวน ๑,๐๒๔ ชุด ในเขตเทศบาลตำบลบางป่อ จำนวน ๘๘ ชุด ในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จำนวน ๑,๐๘๕ ชุด ในเขตเทศบาลตำบลคลองด่าน จำนวน ๕๖๓ ชุด ในเขตเทศบาลตำบลคลองสวน จำนวน ๖๑ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จำนวน ๑,๒๘๓ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปรี้ง จำนวน ๖๖๐ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิมยมาตราจำนวน จำนวน ๔๓ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ จำนวน ๖๘๕ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่อ จำนวน ๖๔๙ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า จำนวน ๒๖๙ ชุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จำนวน ๖๐๐ ชุด รวมทั้งสิ้น ๘,๒๖๐ ชุด หรือสถานที่อื่นตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เห็นสมควร โดยตำแหน่งติดตั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

๘. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

เป็นผู้จำหน่าย หรือ ผู้แทนจำหน่าย ที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๔ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔

๙. การส่งมอบงาน

๙.๑ งวดที่ ๑ ผู้รับจ้างส่งมอบการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบล บางเสาธง ปริมาณรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง (๕๑๒ ชุด) ภายใน ๒๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙.๒ งวดที่ ๒ ผู้รับจ้างส่งมอบการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบล บางเสาธง ปริมาณรวมร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง (๑,๐๒๔ ชุด) ภายใน ๕๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙.๓ งวดที่ ๓ ผู้รับจ้างส่งมอบการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี น้อย ปริมาณรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย (๕๔๓ ชุด) ภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙.๔ งวดที่ ๔ ผู้รับจ้างส่งมอบการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี น้อย ปริมาณรวมร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย (๑,๐๘๕ ชุด) ภายใน ๑๐๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙.๕ งวดที่ ๕ ผู้รับจ้างส่งมอบการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลตำบลบาง ป่อ ปริมาณรวมร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลบางป่อ (๘๘ ชุด) ในเขตเทศบาล ตำบลคลองสวน ปริมาณรวมร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลคลองสวน (๖๑ ชุด) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเปรี้ง ปริมาณรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนทั้งหมดที่ติดตั้งในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเปรี้ง (๖๖๐ ชุด) ภายใน ๑๖๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
๑.....๒.....๓.....๔.....๕.....
/๙.๖ งวดที่ ๖



๑๑.๑๒ งวดที่ ๑๒ จำนวนเงินร้อยละ ๓.๔๐ ของวงเงินที่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อ ๙.๑๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๑.๑๓ งวดที่ ๑๓ จำนวนเงินร้อยละ ๓.๔๐ ของวงเงินที่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อ ๙.๑๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๑.๑๔ งวดที่ ๑๔ จำนวนเงินร้อยละ ๓.๓๐ ของวงเงินที่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อ ๙.๑๔ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๑.๑๕ งวดที่ ๑๕ จำนวนเงินร้อยละ ๓.๑๐ ของวงเงินที่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อ ๙.๑๕ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๑.๑๖ งวดที่ ๑๖ จำนวนเงินร้อยละ ๓.๒๐ ของวงเงินที่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อ ๙.๑๖ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๑.๑๗ งวดที่ ๑๗ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของวงเงินที่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อ ๙.๑๗ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับงานจากผู้รับจ้างแล้วหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายอันเกิดขึ้นภายหลังหรืออาจเกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยของผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าดำเนินการทั้งหมด

๑๒. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดทางผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ของวงเงินค่าจ้างทั้งสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานเสร็จจริงและส่งผลมอบผลงานงวดสุดท้ายครบถ้วน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ศรีพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณัฐพัชร์ แสงชัยวัชร)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววรรณลิกา พรหมจรรยา)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....กรรมการ
(เจ้าเอกกำจิต สีคำ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ อินทร์พันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....



LeKise

ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า
โคมไฟภายนอกและอุตสาหกรรม

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน

รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย : 07010014

รหัสสินค้า : SA30W6-X1

รายละเอียด : โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- กำลังไฟสูงสุด (วัตต์) 30 (±5)
- กำลังไฟของแผงโซลาร์เซลล์ (วัตต์) 120 (±5%)

แบตเตอรี่


- ชนิด ลิเธียม
- แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) DC12 (±10%)
- ความจุ (แอมป์ชั่วโมง) ≥ 45

คุณลักษณะทางแสง

- ความส่องสว่างรวม (ลูเมน) ที่ 30 วัตต์ 5,400 (±10%)
- ความส่องสว่างรวม (ลูเมน) ที่ 15 วัตต์ 2,700 (±10%)
- อุณหภูมิสีของแสง (เคลวิน) 5000¹
- ดัชนีความถูกต้องของสี ≥ 70
- มุมการกระจายแสงที่ C0/180 (องศา) ≥ 150
- อายุการใช้งาน ที่ L70 (ชั่วโมง) ≥ 50,000²

คุณลักษณะทางกายภาพ

- ขนาดโคม (กว้าง x ยาว x สูง - มิลลิเมตร) 512 x 1345 x 48 (±10%)
- ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65³



การประยุกต์ใช้งาน

- ถนน
- พื้นที่สาธารณะ
- พื้นที่ภายนอกอื่นๆ

คุณสมบัติ

- ทำจากอะลูมิเนียม
- ช่วง 0-3 ชั่วโมงแรกใช้กำลังไฟสูงสุด ต่อมาช่วง 3-24 ชั่วโมงระบบจะปรับลดกำลังไฟลงครึ่งหนึ่ง
- ลำโพงกำลังไฟไว้ใช้งานได้เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงหรือ 2 คืน

¹ อ้างอิงตามมาตรฐาน ANSI ANSLG C78.377-2011 (Table1)

² อ้างอิงจากผลทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-80-08 และ IES TM-21-11 จากโรงงานผู้ผลิตเพียงอย่างเดียว



³ เฉพาะที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 องศาเซลเซียส

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


รูปร่างทางกายภาพ



มุมการกระจายแสง




สเปกตรัมของแสง



การติดตั้ง

- เฉพาะพื้นที่ที่ห่างจากอาคาร
- เพื่ออายุการใช้งานสูงสุด ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งในที่ปิดและไม่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ



หมายเหตุ : บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อื่นในชุดเดียวกันขึ้นนวัตกรรมไทย รหัส 07010014 ฉบับล่าสุดและปรับปรุงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทย ฉบับดังกล่าวเป็นต้น

โครงการ : จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light)
 แบบเสากิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้ง **จำนวน :** ๘,๒๖๐ ชุด (อำเภอบางบ่อ , อำเภอบางเสาธง , อำเภอพระสมุทรเจดีย์)
เลขที่สัญญา : ๗/๒๕๖๖

๑.	สายทางเทศบาลตำบลบางพลีน้อย	จำนวน	๑,๐๘๕	ชุด
๒.	สายทางเทศบาลตำบลบางบ่อ	จำนวน	๘๘	ชุด
๓.	สายทางเทศบาลตำบลบางเสาธง	จำนวน	๑,๐๒๔	ชุด
๔.	สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลเป็ริง	จำนวน	๖๖๐	ชุด
๕.	สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า	จำนวน	๒๖๙	ชุด
๖.	สายทางเทศบาลตำบลคลองสวน	จำนวน	๖๑	ชุด
๗.	สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ	จำนวน	๖๐๐	ชุด
๘.	สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ	จำนวน	๖๘๕	ชุด
๙.	สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง	จำนวน	๑,๒๕๐	ชุด
๑๐.	สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน	จำนวน	๑,๒๘๓	ชุด
๑๑.	สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิมมาตรา	จำนวน	๔๓	ชุด
๑๒.	สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ	จำนวน	๖๔๙	ชุด
๑๓.	สายทางเทศบาลตำบลคลองด่าน	จำนวน	๕๖๓	ชุด

๐๑ สายทางเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จำนวน ๑,๐๘๕ ชุด

๑.	บริเวณซอยผู้ใหญ่มิตรเปียนวม หมู่ที่ ๑ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๕	ชุด
๒.	บริเวณถนนบ้านคลองบางพลีน้อย หมู่ที่ ๒ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๘๕	ชุด
๓.	บริเวณซอยเทศบาล ๑ (ญาติเกียรติขจร) หมู่ที่ ๒ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๕	ชุด
๔.	บริเวณซอยเทศบาล ๒ (ทับทิมทอง) หมู่ที่ ๒ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๙	ชุด
๕.	บริเวณซอยบางนางเต่า หมู่ที่ ๒ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๖.	บริเวณซอยเทศบาล ๒ (ชุมชนน่าอยู่ ๒) หมู่ที่ ๑๓ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๓	ชุด
๗.	บริเวณถนนบ้านหอมศีล-บ้านคลองสำโรง หมู่ที่ ๓ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๑	ชุด
๘.	บริเวณซอยเทศบาล ๒ (ราษฎร์พัฒนา) หมู่ที่ ๔ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๗	ชุด
๙.	บริเวณซอยเทศบาล ๔ (นงลักษณ์) ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๗	ชุด
๑๐.	บริเวณซอยเทศบาล ๘ (แจ้วจันทน์) หมู่ที่ ๔ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด
๑๑.	บริเวณถนนบ้านหอมศีล หมู่ที่ ๓,๔ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๖๘	ชุด
๑๒.	บริเวณถนนเกาะแก้ว หมู่ที่ ๖,๗ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๓๐	ชุด
๑๓.	บริเวณถนนคลองบางจาก หมู่ที่ ๕ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๓	ชุด
๑๔.	บริเวณซอยเทศบาล ๑ (ป่าแฉล้ม) หมู่ที่ ๕ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๕	ชุด
๑๕.	บริเวณซอยเทศบาล ๓ (รวมใจพัฒนา) หมู่ที่ ๕ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๕	ชุด
๑๖.	บริเวณซอยเทศบาล ๔ (เรืองขำ) หมู่ที่ ๕ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๓	ชุด
๑๗.	บริเวณซอยเทศบาล ๕ (ลุงชิน) หมู่ที่ ๕ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๓	ชุด
๑๘.	บริเวณซอยเทศบาล ๖ (แม่น้ำเงิน) หมู่ที่ ๕ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๓	ชุด
๑๙.	บริเวณสาธารณะ ๕/๑ หมู่ที่ ๕ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๑	ชุด
๒๐.	บริเวณถนนเลียบบคลองบางจาก หมู่ที่ ๕ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๕๒	ชุด
๒๑.	บริเวณซอยคลองขวดปรัง (ลุงตอง) หมู่ที่ ๕ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด
๒๒.	บริเวณซอยเทศบาล ๘ (บุญมา) หมู่ที่ ๖ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๖	ชุด
๒๓.	บริเวณซอยเทศบาล ๗ (สังเวียน) หมู่ที่ ๖ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๖	ชุด
๒๔.	บริเวณซอยเทศบาล ๙ (รวมใจ ๗) หมู่ที่ ๖ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๗	ชุด
๒๕.	บริเวณซอยเทศบาล ๑๑ (ป่าขี้) หมู่ที่ ๖ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๙	ชุด
๒๖.	บริเวณซอยแยกถนนพระยานาคราช หมู่ที่ ๗ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๒๗.	บริเวณซอยเทศบาล ๑ (สนมพุ่มสุข) หมู่ที่ ๘ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๒๘.	บริเวณซอยเทศบาล ๒ (ละมุลเกิดแก้ว) หมู่ที่ ๘ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๕	ชุด
๒๙.	บริเวณถนนพระยานาคราช หมู่ที่ ๙,๑๐ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๑๓	ชุด
๓๐.	บริเวณซอยข้างวัดนาคราช หมู่ที่ ๑๑ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๘	ชุด
๓๑.	บริเวณซอยเลียบบคลองวงเวียน หมู่ที่ ๑๑ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๕	ชุด
๓๒.	บริเวณ รพ.สต.บางพลีน้อย หมู่ที่ ๓ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๓	ชุด
๓๓.	บริเวณ รพ.สต.บางพลีน้อย หมู่ที่ ๕ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๘	ชุด
๓๔.	บริเวณ รพ.สต.บางพลีน้อย หมู่ที่ ๘ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๖	ชุด
๓๕.	บริเวณโรงเรียนวัดบางพลีน้อย หมู่ที่ ๑ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๔	ชุด
๓๖.	บริเวณโรงเรียนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ ๗ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๙	ชุด

๐๑ สายทางเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จำนวน ๑,๐๘๕ ชุด (ต่อ)

๓๗.	บริเวณโรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ หมู่ที่ ๘ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๗	ชุด
๓๘.	บริเวณโรงเรียนวัดนาคราช หมู่ที่ ๑๑ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ ทต.บางพลีน้อย	จำนวน	๑๘	ชุด
๓๙.	บริเวณวัดบางพลีน้อย หมู่ที่ ๑ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ ทต.บางพลีน้อย	จำนวน	๔๙	ชุด
๔๐.	บริเวณวัดหอมศีล หมู่ที่ ๔ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ ทต.บางพลีน้อย	จำนวน	๔๐	ชุด
๔๑.	บริเวณวัดนาคราช หมู่ที่ ๑๑ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๕	ชุด
๔๒.	ซอยเทศบาล ๕ (หอมศีลพัฒนา) หมู่ที่ ๔ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๖	ชุด
๔๓.	ซอยเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๖ (ทองเริ่ม) ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๗	ชุด
๔๔.	เชื่อมต่อริมคลองบางจาก ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๓	ชุด
๔๕.	โรงพักบางพลีน้อย ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๐	ชุด

๐๒ สายทางเทศบาลตำบลบางบ่อ จำนวน ๘๘ ชุด

๑.	ซอยเทศบาล ๒ (ม.เพชรวิฑูรย์) ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๒.	ปากซอยเทศบาล ๖ (ธ.ออมสิน) ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ	จำนวน	๑	ชุด
๓.	ริมเขื่อน ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ	จำนวน	๗	ชุด
๔.	ซอยปรียา ๓ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๒	ชุด
๕.	โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๕	ชุด
๖.	หน้ามูลนิธิเจ้าพ่อหลวงบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ	จำนวน	๓	ชุด
๗.	ซอยโรงไม้ยืนยง ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ	จำนวน	๒	ชุด
๘.	ซอยเทศบาล ๘ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ	จำนวน	๒	ชุด
๙.	โรงเรียนวัดบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๐	ชุด

๐๓ สายทางเทศบาลตำบลบางเสาธง จำนวน ๑,๐๒๔ ชุด

๑.	ลานเอนกประสงค์ชุมชน ๑๑ แห่ง ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	จำนวน	๑๐๐	ชุด
๒.	บริเวณริมคูระบายน้ำ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	จำนวน	๒๐๐	ชุด
๓.	ลานหลวงพ่อนาค ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	จำนวน	๒๘	ชุด
๔.	ซอยตลาดสดเคหะบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	จำนวน	๓๗	ชุด
๕.	รอบสวนสุขภาพ ๖๐ พรรษา ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	จำนวน	๓๔	ชุด
๖.	โครงการ ๒ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	จำนวน	๕๔	ชุด
๗.	หลังตลาด, หน้าสนามกีฬาโครงการ ๓ ชุมชนโครงการ ๓/๒ และ ๓/๓ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	จำนวน	๑๒๓	ชุด
๘.	โครงการเคหะ ๔ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	จำนวน	๓๕๙	ชุด
๙.	ถนนสายปี่ด้านทิศตะวันตก ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	จำนวน	๓๖	ชุด
๑๐.	ชุมชนวัดมงคลนิมิตร ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	จำนวน	๓๘	ชุด
๑๑.	ลานจอดรถตลาดบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง	จำนวน	๑๕	ชุด

๐๔ สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลเป็รียง จำนวน ๖๖๐ ชุด

๑.	ซอยผู้ใหญ่นุเด่น หมู่ที่ ๖ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๖	ชุด
๒.	วัดเป็รียงบำรุงราษฎร์ หมู่ที่ ๔ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๕๙	ชุด
๓.	ซอยการะเกด ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๘	ชุด
๔.	ซอยทางเข้า หมู่ที่ ๘ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๘	ชุด
๕.	ซอยนายดำ หมู่ที่ ๔ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๙	ชุด
๖.	ซอยประไพโร ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๑	ชุด
๗.	ซอยผู้ใหญ่นุสดีน ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๘	ชุด
๘.	ซอยโรงเรียนอัลอလာวี ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๑	ชุด
๙.	วัดกาหลง หมู่ที่ ๑ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๒	ชุด
๑๐.	ซอยศรีสุวรรณภูมิ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๖	ชุด
๑๑.	ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๔ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๗	ชุด
๑๒.	ซอยส้มทอง ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๖	ชุด
๑๓.	ซอยหน้าคูย ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๓	ชุด
๑๔.	ซอยอยู่ทอง ๑ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๕	ชุด
๑๕.	ซอยอยู่ทอง ๒ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๘	ชุด
๑๖.	ซอยอยู่สุทธา ๑ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๙	ชุด
๑๗.	ดินคลองสะพานตาหลังบุญ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๓	ชุด
๑๘.	ถนนโรงเรียนฝือกบางนา หมู่ที่ ๓ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๗๓	ชุด
๑๙.	ถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด
๒๐.	ที่ทำการอบต.เป็รียง ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๐	ชุด
๒๑.	โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า หมู่ที่ ๗ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๘	ชุด
๒๒.	วัดกาหลง ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๖	ชุด
๒๓.	วัดป่าสุขใจ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๕๐	ชุด
๒๔.	สภ.เป็รียง ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๕	ชุด
๒๕.	หมู่บ้านปัญญา ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๘	ชุด
๒๖.	อนามัยเป็รียง ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด
๒๗.	เลียบบคลองประเวศ หมู่ที่ ๕ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๙	ชุด
๒๘.	เลียบบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ ๙ ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๙๒	ชุด
๒๙.	โรงพักเป็รียงเก่า ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๘	ชุด
๓๐.	โรงเรียนวัดกาหลง ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๘	ชุด
๓๑.	โรงเรียนเป็รียง ต.เป็รียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๖	ชุด

๐๕ สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า จำนวน ๒๖๙ ชุด

๑.	ถนนบ้านขุนสมุทร-บ้านแหลมสิงห์ หมู่ที่ ๑๓ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๙๔	ชุด
๒.	ถนนกองดิน หมู่ ๒ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๕๗	ชุด
๓.	ลานเอนกประสงค์ หมู่บ้านกองทัพน้ หมู่ที่ ๕ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๗	ชุด
๔.	ถนนบ้านอัมรินทร์ มีบุญรอด หมู่ที่ ๑๓ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๒๒	ชุด
๕.	ถนนขุนสมุทร-วัดทองรำไพ หมู่ที่ ๗ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๘๔	ชุด
๖.	กองทราย หมู่ที่ ๕ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๕	ชุด

๐๖ สายทางเทศบาลตำบลคลองสวน จำนวน ๖๑ ชุด

๑.	บริเวณศูนย์ราชการของเทศบาลตำบลคลองสวน หมู่ที่ ๓ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๖	ชุด
๒.	บริเวณถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๕	ชุด

๐๗ สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จำนวน ๖๐๐ ชุด

๑.	หน้าวัดสาขา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๖	ชุด
๒.	ทางเข้าวัดถาวนาราม ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๔๐	ชุด
๓.	ทางเข้าสราญสิริ หมู่ ๘ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๒๕	ชุด
๔.	ทางเข้าอนามัยนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๑๘	ชุด
๕.	ทางเข้าโรงเรียนสาขาสุทธิอุปถัมภ์ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๖	ชุด
๖.	ลานอเนกประสงค์วัดสาขา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๙	ชุด
๗.	วัดถาวนาราม ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๓๘	ชุด
๘.	อนามัยนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๑๔	ชุด
๙.	อบต.มัยนาเกลือ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๒๑	ชุด
๑๐.	เส้นทางขุนสมุทรศิริโชติวัฒน์ หมู่ ๑ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๑๔๔	ชุด
๑๑.	เส้นเลียบบคลองสรรพสามิต หมู่ ๘ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๒๐๘	ชุด
๑๒.	โรงเรียนสาขาสุทธิอุปถัมภ์ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๑๖	ชุด
๑๓.	อนามัยคลองกระออม ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๑๕	ชุด
๑๔.	อนามัยขุนสมุทรไทย ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๖	ชุด
๑๕.	ป้องกันและสาธารณภัย ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๓	ชุด
๑๖.	ประปา ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๔	ชุด
๑๗.	โรงเรียนขุนสมุทรไทย ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์	จำนวน	๒๗	ชุด

๐๘ สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ จำนวน ๖๘๕ ชุด

๑.	คลองบางกระยาง ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๙๐	ชุด
๒.	ถนนเลียบบคลอง-บางกง ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๕	ชุด
๓.	โรงเรียนบ้านคลองระกาศ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๘	ชุด
๔.	ถนนเล้าหมู ถึงสนามกอล์ฟ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๐	ชุด
๕.	สถานีอนามัยบ้านระกาศ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๐	ชุด
๖.	ถนนซุ้มวัดบ้านระกาศ ถึงบางพลีน้อยสีลัง ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๐	ชุด
๗.	สะพานคลองบ้านระกาศขาออก ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด
๘.	ถนนซุ้ม อบต.บ้านระกาศ ถึงสถานีอนามัย ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๐๓	ชุด
๙.	ถนนทางสัตว์ ถึงหน้าอบต.บ้านระกาศ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๑๖	ชุด
๑๐.	สถานีอนามัย หมู่ที่ ๓ บ้านระกาศ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๙	ชุด
๑๑.	โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๙	ชุด
๑๒.	ทางเข้าวัดบางนางเพ็ง ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๗๑	ชุด
๑๓.	วัดบางนางเพ็ง ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๐	ชุด
๑๔.	ถนนบ้านปิ่นแก้ว ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๔	ชุด
๑๕.	โรงเรียนชุมชนบ้านระกาศ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๐	ชุด
๑๖.	วัดบ้านระกาศ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๕๐	ชุด
๑๗.	สนามกีฬาชุมชนโรงเรียนเก่า ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๐	ชุด
๑๘.	สนามกีฬาชุมชนใหญ่ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๑๙.	สนามกีฬาชุมชนเล็ก ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๐	ชุด

๐๙ สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด

๑.	ซอยอบต.๑ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๒.	ซอยทรัพย์เจริญ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๕	ชุด
๓.	ซอยบางเพรียง ๒ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๕๙	ชุด
๔.	ซอยบางเพรียงพัฒนา ๑ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๕	ชุด
๕.	ซอยพุทธรักษา ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๑	ชุด
๖.	ซอยมะขออพร้อมสิ้น แยก๑ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๖	ชุด
๗.	ซอยมะขออพร้อมสิ้น ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๑	ชุด
๘.	ซอยมีสยิตมะขออ ๑ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๙	ชุด
๙.	ซอยมีสยิตมะขออ ๒ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๓	ชุด
๑๐.	ซอยรัตนภิบาล ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๙๕	ชุด
๑๑.	ซอยวัดลาดหวาย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๔	ชุด
๑๒.	ซอยสวนไผ่ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด
๑๓.	ซอยสุขสำราญ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๕	ชุด
๑๔.	ซอยสุขแม่สอน ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๒	ชุด
๑๕.	ซอยสุขใจ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ	จำนวน	๕๒	ชุด

๐๙ สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเปรี้ยว จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด (ต่อ)

๑๖.	ซอยหลังวัดโคธาราม ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๕๑	ชุด
๑๗.	ซอยหลังสวนสาธารณะสุข ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๕	ชุด
๑๘.	ซอยอามัถรรวมใจ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๘	ชุด
๑๙.	ซอยเก้าแสน ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๖	ชุด
๒๐.	ซอยเข้าวัดโคธาราม ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๑	ชุด
๒๑.	ซอยเคหะสินหล้า ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๙	ชุด
๒๒.	ซอยเลียบบคลองแพรกน้ำขาว หมู่ที่ ๕ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๘	ชุด
๒๓.	ซอยเลียบบคลองลาดลี ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๙	ชุด
๒๔.	ซอยเอกทรัพย์ หมู่ที่ ๘ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๓	ชุด
๒๕.	ซอยแท่นปูน หมู่ที่ ๔ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๗	ชุด
๒๖.	ซอยโชคดี ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๒๗.	ซอยโมรินทร์ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๑	ชุด
๒๘.	ซอยโรงเจ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๒	ชุด
๒๙.	ซอยโรงแก๊ส หมู่ที่ ๓ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๕	ชุด
๓๐.	ซอยใจดี ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๐	ชุด
๓๑.	ถนนหน้าวัดบางเปรี้ยว ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๗	ชุด
๓๒.	ทวิทอง ๓ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๑	ชุด
๓๓.	บุญถวิล ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๒	ชุด
๓๔.	มัธยมมะขอ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๑	ชุด
๓๕.	วัดบางเปรี้ยว ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๐	ชุด
๓๖.	วัดลาดหวาย ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๐	ชุด
๓๗.	วัดโคธาราม ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๕	ชุด
๓๘.	สุขจิตพัฒนา ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๒	ชุด
๓๙.	หมู่บ้านเทพารักษ์ ๔ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๑	ชุด
๔๐.	รพ.สต.บางเปรี้ยว ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๖	ชุด
๔๑.	แสงเจริญสุข หมู่ที่ ๓ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๖๘	ชุด
๔๒.	อบต.บางเปรี้ยว ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๕	ชุด
๔๓.	ซอยบางเปรี้ยวพัฒนา ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๖๒	ชุด
๔๔.	ถนนบางพลีพัฒนาตัดใหม่ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๙๒	ชุด
๔๕.	โรงพยาบาลบางบ่อ ต.บางเปรี้ยว อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๐	ชุด

๑๐ สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จำนวน ๑,๒๘๓ ชุด

๑.	วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดสี่ลิ่ง)รวมซอยเข้าวัด หมู่ที่ ๑๒ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๖๖	ชุด
๒.	โรงเรียนวัดสี่ลิ่ง หมู่ที่ ๑๒ (รวมซอยเข้าโรงเรียน) ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๔	ชุด
๓.	สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๐	ชุด
๔.	โรงเรียนหลวงพ่อบานคลองด่านอนุสรณ์ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองด่าน อ.บาง	จำนวน	๗๕	ชุด
๕.	เรือนจำกลางสมุทรปราการ หมู่ที่ ๕ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๒๐	ชุด
๖.	ซอยมะขोजิตต์บุญ หมู่ที่ ๕ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๒	ชุด
๗.	ซอยปัญญา แยก ๑,๒,๓,๔ และแยก ๑/๑, ๒/๑ หมู่ที่ ๔ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๐	ชุด
๘.	บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๙.	ซอยท่าเกษตร (ตาถนนอม) หมู่ที่ ๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด
๑๐.	ซอยหลังวัดท้องคู้ หมู่ที่ ๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด
๑๑.	ซอยหลวงพ่อบาน สาย ๑ ฝั่งใต้ (จากเขตเทศบาลถึงชายทะเล) หมู่ที่ ๙ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๘	ชุด
๑๒.	ซอยรัศมี (โรงซ่อมแมคโคร) หมู่ที่ ๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๘	ชุด
๑๓.	ซอยตาคิด หมู่ที่ ๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๐	ชุด
๑๔.	ซอยโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๓	ชุด
๑๕.	โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร หมู่ที่ ๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๓	ชุด
๑๖.	ซอยข้างโรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ เชื่อมซอยโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร ซอย โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๗	ชุด
๑๗.	ซอยข้างโรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๘	ชุด
๑๘.	ซอยสุเหร่าคลองใหม่ หมู่ที่ ๑๑ (รวมมัศยิทยาอะห์) ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๐	ชุด
๑๙.	โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ (ประชาสรรค์) หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๓	ชุด
๒๐.	มัศยิดคลองกัลยาเราะห์หมัด หมู่ที่ ๒ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๐	ชุด
๒๑.	ซอยชุมชนคลองตำหรุ หมู่ที่ ๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๙	ชุด
๒๒.	ซอยชุมชนคลองสายทอง หมู่ที่ ๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๖	ชุด
๒๓.	ซอยหลังตลาดปึกกา หมู่ที่ ๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๕	ชุด
๒๔.	ซอยน้ำเพชร หมู่ที่ ๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๗	ชุด
๒๕.	ซอยลูขมิว หมู่ที่ ๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๙	ชุด
๒๖.	ซอยแหลมทอง หมู่ที่ ๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๗	ชุด
๒๗.	ซอยหลวงพ่อบาน สาย ๒ ฝั่งใต้ (จากเขตเทศบาลถึงชายทะเล) หมู่ที่ ๘ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๒๘.	ซอยบ้านสี่ลิ่ง หมู่ที่ ๑๒ (รวมซอยแก้วอัมพร) ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๗๔	ชุด
๒๙.	ซอยดีพร้อมพัฒนา (แยกจากถนนเลียบบคลองชลประทาน ๒) หมู่ที่ ๑๒ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๘	ชุด
๓๐.	ซอยบุสดี (แยกจากถนนเลียบบคลองชลประทาน ๒) หมู่ที่ ๑๒ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๖๓	ชุด
๓๑.	โรงเรียนวัดปานประสิทธิ์าราม หมู่ที่ ๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๐	ชุด
๓๒.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ที่ ๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๔	ชุด

๑๐ สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จำนวน ๑,๒๘๓ ชุด (ต่อ)

๓๓.	ซอยเลียบบคลองควาย หมู่ที่ ๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๕	ชุด
๓๔.	ซอยนวมกระจ่าง หมู่ที่ ๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด
๓๕.	ซอยวัดท้องคู้ง หมู่ที่ ๓ (รวม ซ.ลุงโสภา,ซ.เกิดทอง) ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๐	ชุด
๓๖.	ซอยท่าเรือท้องคู้ง หมู่ที่ ๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๓	ชุด
๓๗.	ซอยถนนล่างท้องคู้ง หมู่ที่ ๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๘	ชุด
๓๘.	ซอยข้างวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๙ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๗	ชุด
๓๙.	ซอยโรจนกุล ๒,๓,๔,๕ และซอยสเปนเฮาส์ หมู่ที่ ๑๑ (รวมซอยแยก) ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๖๘	ชุด
๔๐.	ซอยอู่ดี หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๖	ชุด
๔๑.	ซอยคลองนางหงษ์ฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๑	ชุด
๔๒.	ซอยเอี่ยมจริง หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๗	ชุด
๔๓.	ถนนเลียบบคลองชลประทาน (จากถนน ทช สป.๑๐๐๕-คลองม้งกร) หมู่ที่ ๑๒ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๓	ชุด
๔๔.	ซอยพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๘	ชุด
๔๕.	ซอยพัฒนา ๑ และ ๔ หมู่ที่ ๑๓ (รวมซอยแยก) ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๘	ชุด
๔๖.	ซอยพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จำนวน ต้น	จำนวน	๔	ชุด
๔๗.	ซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จำนวน ต้น	จำนวน	๒๐	ชุด
๔๘.	วัดปานประสิทธิ์าราม (รวมซอยเขาวัดปึกกา) หมู่ที่ ๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๘	ชุด
๔๙.	วัดท้องคู้ง หมู่ที่ ๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๒	ชุด
๕๐.	โรงเรียนวัดท้องคู้ง หมู่ที่ ๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๕๑.	วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๙ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๖	ชุด

๑๑ สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิมยตรา จำนวน ๔๓ ชุด

๑.	บริเวณวัดนิมยตรา หมู่ที่ ๓ (เชื่อมต่อเขตพื้นที่ ตำบลพิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) ต.คลองนิมยตรา อ.บางบ่อ	จำนวน	๙	ชุด
๒.	บริเวณโรงเรียนวัดนิมยตรา หมู่ที่ ๓ (เชื่อมต่อเขตพื้นที่ตำบลพิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) ต.คลองนิมยตรา อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๑	ชุด
๓.	รพสต.นิมยตรา (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) ต.คลองนิมยตรา อ.บางบ่อ	จำนวน	๕	ชุด
๔.	บริเวณซอยโชคนิมย หมู่ที่ ๓ (ทางเชื่อมตำบลคลองสวน และตำบลพิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) ต.คลองนิมยตรา อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๔	ชุด
๕.	บริเวณรอยติดต่อข้ามไปวัดพิมพาวาส หมู่ที่ ๑ (เชื่อมต่อเขตพื้นที่ตำบลพิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) ต.คลองนิมยตรา อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด

๑๒ สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่อ จำนวน ๖๔๙ ชุด

๑.	อบต.บางป่อ หมู่ที่ ๑ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๕	ชุด
๒.	โรงเรียนคลองกันยา หมู่ที่ ๒ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๓.	ซอยเก้าแสน ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๔.	ในหมู่บ้านเอื้ออาทร ๓ ฝั่งอบต.บางป่อ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๒๐	ชุด
๕.	โรงเรียนบางป่อวิทยาคม หมู่ที่ ๓ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๔๔	ชุด
๖.	ทางเข้าบางป่อ เกษตรอำเภอ-ธรรมคุณ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๑๕	ชุด
๗.	โรงเรียนสะบัดจาก หมู่ที่ ๔ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๙	ชุด
๘.	โรงเรียนหลุมลึก หมู่ที่ ๕ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๒๕	ชุด
๙.	ซอยสำรวย ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๑๐	ชุด
๑๐.	เลียบบคลองชวดพร้าวฝั่งตะวันตก ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๓๔	ชุด
๑๑.	เกาะน้ำหวาน ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๙	ชุด
๑๒.	ถนนก่อนข้ามสะพานชวดพร้าว ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๑๓.	ถนนโรงเรียนคลองหลุมลึกเข้าเกาะน้ำหวาน ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๒๒	ชุด
๑๔.	ในหมู่บ้านเอื้ออาทร ๓ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๒๕	ชุด
๑๕.	รพ.สต. หมู่ที่ ๖ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๑๐	ชุด
๑๖.	นวมินทร์ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๗ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๕	ชุด
๑๗.	นวมินทร์ ซอย ๑๓ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๑๘.	นวมินทร์ ซอย ๑๖ (ทางเข้าโรงเรียน) ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๑๓	ชุด
๑๙.	วัดสุคันธवास หมู่ที่ ๘ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๗๙	ชุด
๒๐.	โรงเรียนวัดสุคันธवास ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๑๕	ชุด
๒๑.	สุคันธ ซอย ๒ แยกซ้าย (แนวซ้าย) ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๔	ชุด
๒๒.	ซอยสุคันธ ซอย ๗ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๓๒	ชุด
๒๓.	โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ หมู่ที่ ๙ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๒๔.	เลียบบคลองอ้อม-คลองเจ้า ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๗๒	ชุด
๒๕.	ซอยบ้านตาหึ่ง ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๘	ชุด
๒๖.	ซอยรวมใจแยกซ้าย หมู่ที่ ๑๐ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๖	ชุด
๒๗.	ซอยมีสุข ตะวันออก แยกขวา ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๖	ชุด
๒๘.	เลียบบคลองกาหลง ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๒๙	ชุด
๒๙.	วัดค้อลาด หมู่ที่ ๑๑ ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๔๙	ชุด
๓๐.	โรงเรียนวัดค้อลาด ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๑๔	ชุด
๓๑.	ท้ายสันติสุข ริมเขื่อน ต.บางป่อ อ.บางป่อ	จำนวน	๘	ชุด

๑๓ สายทางเทศบาลตำบลคลองด่าน จำนวน ๕๖๓ ชุด

๑.	ถนนเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๗๐	ชุด
๒.	ถนนซอยชัยรัตน์ หมู่ที่ ๕ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๒	ชุด
๓.	ถนนซอยอยู่เจริญ หมู่ที่ ๕ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๖	ชุด
๔.	ถนนซอยสุขเจริญ หมู่ที่ ๖ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๓	ชุด
๕.	ถนนซอยประการัง หมู่ที่ ๖,๗,๘ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๗	ชุด
๖.	ถนนหลวงพ่อบานสาย ๒ ฝั่งใต้ หมู่ที่ ๖,๗,๘ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๗	ชุด
๗.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างโคก หมู่ที่ ๗ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๘	ชุด
๘.	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ หมู่ที่ ๗ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๕	ชุด
๙.	โรงเรียนวัดสร้างโคก หมู่ที่ ๘ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๓	ชุด
๑๐.	วัดสร้างโคก หมู่ที่ ๘ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๖	ชุด
๑๑.	โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๙ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๐	ชุด
๑๒.	ถนนหลวงพ่อบานสาย ๑ ฝั่งใต้ หมู่ที่ ๙ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๙	ชุด
๑๓.	ถนนซอยโรจนกุล ๑ หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๙	ชุด
๑๔.	ถนนเทศบาลคลองด่าน ๘/๔ หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด
๑๕.	ถนนซอยพระปฐม หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด
๑๖.	สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน (เก่า) หมู่ที่ ๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔	ชุด
๑๗.	โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๒	ชุด
๑๘.	วัดมงคลโคธาวาส หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๖๐	ชุด
๑๙.	วัดเจริญวราราม หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๔๔	ชุด
๒๐.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๘	ชุด
๒๑.	ถนนหลวงพ่อบานสาย ๑ ฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๓๗	ชุด
๒๒.	ภายในสนามสำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๒๔	ชุด
๒๓.	ซอยสวัสดิ์ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ	จำนวน	๑๑	ชุด

ภาคผนวก

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด

๑. สายทางเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จำนวน ๑,๐๘๕ ชุด



๒. สายทางเทศบาลตำบลบางบ่อ จำนวน ๘๘ ชุด



๓. สายทางเทศบาลตำบลบางเสาธง จำนวน ๑,๐๒๔ ชุด



โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด

๔. สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลเปรี้ง จำนวน ๖๖๐ ชุด



๕. สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า จำนวน ๒๖๙ ชุด



๗. สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จำนวน ๖๐๐ ชุด



โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด

๘. สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ จำนวน ๖๘๕ ชุด



๙. สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด



๑๐. สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จำนวน ๑,๒๘๓ ชุด



โครงการติดตั้งคอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๘,๒๖๐ ชุด

๑๑. สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา จำนวน ๔๓ ชุด



๑๒. สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่อ จำนวน ๖๔๙ ชุด



๑๓. สายทางเทศบาลตำบลคลองด่าน จำนวน ๕๖๓ ชุด



แบบประเมินผล/สอบถามความพึงพอใจของประชาชน
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน 8,260 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการ งบประมาณปี 2565 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรรณการออกแบบสอบถามตามความเป็นจริง ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ตรงกับสถานภาพของท่าน

1. สถานภาพ

เพศ ชาย หญิง
 อายุ ไม่เกิน 30 ปี 31 - 60 ปี เกินกว่า 60 ปี

2. ท่านตอบในฐานะ

ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน / กลุ่มอาชีพ ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ผู้นำท้องถิ่น เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบการ อื่น ๆ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน 8,260 ชุด

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
ก่อนดำเนินการ					
1. เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น					
2. มีการประชาสัมพันธ์ / ติดตั้งป้ายแจ้งรายละเอียด ข้อมูลโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ					
ระหว่างดำเนินการ					
3. มีการแจ้งเตือน / ประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการ ดำเนินการติดตั้ง หรือมีแผนกั้นระหว่างดำเนินการติดตั้ง					
4. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ / ระหว่างดำเนินโครงการ					
5. การติดตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว / เรียบร้อย / สามารถใช้งานได้					

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
หลังดำเนินการ					
6. ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสะดวกและปลอดภัย ในการใช้เส้นทาง					
7. ผลการดำเนินโครงการสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่น					

8. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุงแก้ไข / อื่นๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

“เมื่ออัจฉริยะทันสมัยได้มาตรฐาน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริการสาธารณสุขครบครัน ก้าวทันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2389-0600 ต่อ 401-407 โทรสาร ต่อ 408



**องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล**